



Autostrada Torino - Savona S.p.A.

Corso Trieste 170 – 10024 Moncalieri (TO)

ORDINANZA N.15/1975/2017

ORDINANZA CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI
RESTRITTIVI SUL TRAFFICO DA METTERE IN ATTO PER CONSENTIRE
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE OPERE D'ARTE;
VIADOTTO CHIAGGI AL KM.87+416 NORD (FASE 3).

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,

P r e m e s s o

- che si rende necessario riprendere gli interventi di miglioramento sismico delle opere d'arte e nella fattispecie sul viadotto Chiaggi al km.87+416 nord;
 - che in questa fase (fase 3) per effettuare le su citate attività sarà necessario mettere in atto, nel periodo compreso tra le ore 06:00 del 28/03/2017 e le ore 21:00 del 08/05/2017, tra le progressive chilometriche km.88+072 e km.87+400 nord, un restringimento della carreggiata che preveda la chiusura della corsia di emergenza e parte di quella di marcia;
 - che la circolazione sarà regolamentata con deviazione in parallelo su due corsie adiacenti da m 3,25 ciascuna;
 - che nei giorni feriali, dalle ore 14:00 del lunedì alle ore 12:00 del sabato successivo, l'impresa addetta ai lavori potrà utilizzare la corsia adiacente all'area cantierizzata (configurazione feriale) mentre nei giorni festivi e/o per situazioni emergenziali di qualunque natura saranno garantite le due corsie di transito (configurazione festiva);
-
- che la messa in atto dei provvedimenti suddetti comporterà la posa dei

cartelli e dei dispositivi segnaletici, atti alla segnalazione materiale delle chiusure programmate, in anticipo rispetto agli orari prestabiliti di quel lasso di tempo occorrente per il completamento di tali operazioni;

V i s t i

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 - comma 6, del Codice della Strada emesso con D.L. 30/4/1992, n. 285;
- gli articoli del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992) e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 e s.m.i. "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" nonché dal sommario degli schemi grafici per il segnalamento e l'esecuzione di attività interferenti con il traffico autostradale rev.03 del 16.02.2016;
- gli elaborati grafici di progetto di riferimento per la cantierizzazione ("tav.01 Planimetria di cantierizzazione viadotto Chiaggi – fase 3 Festivo" e "tav.02 Planimetria di cantierizzazione viadotto Chiaggi – fase 3 Feriale") allegati alla presente e depositati presso la Concessionaria;
- la preventiva comunicazione con lettera prot. n. U/17/1078 del 22/03/2017 della Autostrada Torino – Savona S.p.A. al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali – Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova;

O r d i n a

- che siano materializzati i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico secondo il programma operativo sotto riportato:

➤ dalle ore 06:00 del 28/03/17 alle ore 21:00 del 08/05/17

- tratta Millesimo-Ceva (configurazione feriale): chiusura della corsia di emergenza e parte della marcia dal km 88+072 al km 87+400 nord e chiusura della corsia adiacente l'area cantierizzata dal km 87+700 nord con circolazione del traffico su unica corsia da m 3,25;
- tratta Millesimo – Ceva (configurazione festiva): chiusura della corsia di emergenza e parte della marcia dal km 88+700 al km 87+400 nord con deviazione in parallelo su due corsie da m 3,25 ciascuna;
- che tutta la segnaletica verticale di preavviso prevista nel contesto dei provvedimenti restrittivi sul traffico sopra richiamati sia evidenziata con luci luminose intermittenti come prescritto dalla normativa vigente;
- che gli sbarramenti siano presidiati da personale addetto al servizio di controllo e guardiania;

Fa obbligo

a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza avrà validità dalle ore 06:00 del 28/03/2017 alle ore 21:00 del 08/05/2017 salvo anticipato termine dei lavori oppure ritardata fine lavori, per cause di forza maggiore o condizioni meteo sfavorevoli, entro le 24 ore dalla scadenza sopraindicata.

Fatto, letto e confermato.

DE/TS/Gm - Carmagnola, 23/03/2017

All.: "tav. 01 Planimetria di cantierizzazione viadotto Chiaggi – fase 3 festivo";
"tav. 02 Planimetria di cantierizzazione viadotto Chiaggi – fase 3 feriale".

Moncalieri, 24/03/2017
Prot. N. : U/17/1112

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dot. Ing. Marco Comi)

